

Előkészítésben közreműködött:
dr. Kovács Éva jegyző
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó
Tóth Ivett pályázati osztályvezető

BESZÁMOLÓ

„a Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok megépítése” tárgyú Belügyminisztériumi elszámolás jelenlegi állapotáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzatának a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel, mint Építetővel közös célja volt a Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok megépítése, amely elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.04.08-án sikeresen lezárult, a használatbavételi engedélyezési eljárás folyamatban van.

A Belügyminisztérium, mint Támogató a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1299/2018. (VII.4.) Korm. határozat alapján 1.000.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a BMÖGF/548-3/2018. sz. támogatói okiratban a kedvezményezett Hatvan Város Önkormányzata részére. A projekt további alapja a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.14. pontja; az 1571/2018. (XI.13.) Korm.rendelet és a PM/6284/2019. és BMÖGF/497-5/2019. sz. előirányzat alapján további 1.068.500.000.-Ft támogatás Hatvan Város Önkormányzata, mint kedvezményezett részére. Mindkét támogatói okirat rendelkezik 1.sz. módosítással.

A BMÖGF/548-3/2018. sz. támogatói okirat 1.sz. módosítás 16. pontja értelmében a támogatás végső felhasználásának határideje 2020. december 31. napja, és legkésőbb 2021. január 31-ig szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása szükséges.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.14. pontja; az 1571/2018. (XI.13.) Korm.rendelet és a PM/6284/2019. és BMÖGF/497-5/2019. sz. előirányzat-átcsoportosítás alapján létrejött támogatói okirat 1.sz. módosítás 16. pontja értelmében a támogatás II. részletének végső felhasználásának határideje 2021. december 31. napja, és legkésőbb 2022. január 31-ig szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása szükséges.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.14. pontja; az 1571/2018. (XI.13.) Korm.rendelet és a PM/6284/2019. és BMÖGF/497-5/2019. sz. előirányzat-átcsoportosítás alapján a 1.068.500.000.-Ft támogatás, támogatói előleg felhasználásáról szóló részbeszámolót /534.500.000.-Ft / az Önkormányzat benyújtotta és a Belügyminisztérium részéről 2020. április 20-án elfogadásra került.

A támogatói okiratok 8. pontja értelmében a Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, az okiratban szereplő adatban, illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését, eredeti céljának megvalósulását.

Hatvan Város Önkormányzata mindent megtesz a projekt sikeres megvalósítása és az állami támogatás pontos és szakszerű elszámolásának érdekében. A kivitelezést az önkormányzat munkatársai folyamatosan felügyelték, annak megvalósítását segítették. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően, viszont az Egyesület Önkormányzattal szembeni hozzáállása teljesen megváltozott. Az Önkormányzat és az Egyesület között fennálló Együttműködési megállapodás, a TAO törvény és BM támogató okiratban leírtak ellenére, a megépült sport- és rendezvénycsarnok tulajdonjogát illetően vita alakult ki a felek között. Több forduló



egyeztetés sorozaton és levélváltáson vagyunk már túl, valamint jogi eljárásokat is indított az Önkormányzat, de az álláspontok lassan közelednek. A Hatvani Járásbíróságon Hatvan Város Önkormányzata, mint felperes és a Sportegyesület, mint alperes között jelenleg két per van folyamatban: egyik a sportcsarnok birtokbaadása iránt, a másik a Sportegyesület határozott ideig tartó földhasználati jogának törlése érdekében jognyilatkozat pótlása és a földhasználati jog földhivatali törlése iránt. Fentieken túlmenően dr. Borbás Zsuzsanna Éva, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője és a Sportegyesület Elnökségének volt tagja arról tájékoztatót, hogy - tekintettel arra, hogy az általa, még az egyesület elnökségből történő kizárását megelőzően kért közadatokat az egyesület nem adta ki - közadat kiadása iránti pert kezdeményezett a Sportegyesülettel szemben az Egri Járásbíróságon, melyben - tekintettel arra, hogy alperesi ellenkérelem nem érkezett a bírósághoz - a bíróság bírósági meghagyást bocsátott ki, azaz elrendelte a kért közadatok kiadását.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, arról, hogy a Sportegyesület birtokvédelmi eljárást kezdeményezett az Önkormányzattal szemben, melyet a lőrinci jegyző határozatával elutasított, valamint két sajtó-helyreigazítási pert indított a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ellen az Egri Törvényszéken, melyből a Törvényszék az egyik kereseti kérelmet teljes egészében elutasította, a másik peres eljárást pedig megszüntette, mert az Egyesület a keresetlevelet a törvényes határidőn túl nyújtotta be a Törvényszék részére.

A kialakult helyzetben az Egyesülettől sajnos a mai napig nem tudunk minden a BM támogatás elszámolásához szükséges dokumentumot beszerezni annak ellenére, hogy hivatalunk munkatársai telefonon, levélben illetve e-mailben is többször kérték ezt (2020. július 13-ig folyamatos volt a kommunikáció és a dokumentumátadás, ezt követően megszakadt a kapcsolat). Többször írásban is sürgettem (2020. július 16. 2020. szeptember 2., 2020. szeptember 9., 2020. szeptember 15.) a hiányzó dokumentumok megküldését, legutóbb 2020.09.30-án kelt levelemben, melyre az egyesület 2020. október 20. napján kelt levelében azt a választ adta, hogy 2020. október 31-ig a hivatal munkatársainak a rendelkezésére áll a hiányzó dokumentumok pótlása, rendelkezésre bocsátása érdekében.

A teljeskörű pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítéséhez hiányzó dokumentumok:

A kivitelezői 4. részszámla 4. részletének kifizetéséről szóló banki kivonat (2020.05.07.), továbbá az 5. részszámla kifizetéséről (2020.05.08.) a banki kivonat hiányzik, az átutalásokról szóló banki bizonylat rendelkezésre áll.

A kivitelezői 6. részszámlához kapcsolódó 3. utalásról szóló banki kivonat hiányzik. A kivitelezői végszámla kifizetéséről szóló banki kivonat hiányzik. ÁFA bevallás, Áfa analitika (2019. IV. negyedév és 2020. III. negyedév) hiányzik. A jelenleg rendelkezésünkre álló információink, nem hiteles banki kivonatok alapján a BM támogatás elszámolásához hiányzó átutalás összege 27.729.876. Ft.

A sportcsarnok kivitelezését végző vállalkozó a „VARIABAU” Kft. 2020. október 12. napján kelt levelében arról tájékoztatót, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület a beruházás vállalkozói díjából még nem fizetett meg összesen 81.034.802,-Ft összeget az alábbiak szerint:

2020.05.15. napján lejárt 2020/0042 számú számlából 40.392.193,-Ft, 2020.0620. napján lejárt, 2020/0052 számú számlából fennálló 40.642.609,-Ft összeget. A kivitelező tájékoztatása szerint a Sportegyesület azzal indokolta fenti számlák nem fizetését, hogy az Önkormányzattól nem kapta meg a beruházásra megítélt támogatási összegét.

A kivitelező által közölt adatokat összevetettük a hivatal munkatársai által készített pénzügyi kimutatással, melyből megállapítható, hogy a fent részletezett ki nem fizetett számlákból a pótmunka összege: 53.304.926,- Ft.

A pótmunka várható összegére a képviselő-testület Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletében betervezésre került. A kialakult jogi helyzetre tekintettel azonban a pótmunka fedezetének átadása tárgyában még nem került megkötésre támogatási szerződés. A pótmunka összegének egyesület részére történő átadására kizárólag, az ezt részletesen szabályozó támogatási



szerződés megkötését követően kerülhetne sor.

A pótmunka összegét meghaladó, a kivitelező felé fennálló további egyesületi tartozás összege álláspontunk szerint 27.729.876,-Ft, mely az Egyesület rendelkezésére kellett, hogy álljon Tao. vagy egyéb forrásból.

A 2018. december 14. napján kelt a Sportegyesület és az önkormányzat által megkötött és egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás II./5. pontja szerint „a projekt fizetési ütemezésének” megfelelően az önkormányzat a teljes BM támogatás összegét átutalta az Egyesület részére. Az átutalásokról készített tételes kimutatás az előterjesztés mellékletét képezi.

Hiányzik továbbá az EMMI által kibocsátott VI. számú jóváhagyó elfogadó határozat, a használatbavételi engedély és fejlesztéssel érintett ingatlan rendezett tulajdoni lapja. Leginkább aggasztónak tartom a használatbavételi engedély megszerzését, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat munkatársai a kialakult helyzet miatt nem tudnak közreműködni az ügyintézésben.

A kialakult helyzetre tekintettel 2020. október 5. napján személyes egyeztetést kezdeményeztem a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályán, dr. Papp Emese főosztályvezető asszonynál. A Belügyminisztérium 2020. október 5. napján kelt e-mailben megköszönte az önkormányzatnak, hogy az elszámolási határidők betartása érdekében előre gondolkodva kezdeményezte az egyeztetést a probléma megoldása érdekében és arról tájékoztatót, hogy a pandémiás helyzetre tekintettel levélváltás, illetve telefonos megbeszélés alapján történjenek a további egyeztetések. 2020. október 9. napján részletesen tájékoztattam a Belügyminisztériumot a jelenleg kialakult helyzetről és jeleztem, hogy az önkormányzat a sikeres elszámolás érdekében – amennyiben mód van rá – élni kíván az elszámolási határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Továbbá kértem a Belügyminisztérium álláspontját arról, hogy milyen lehetőségei vannak az Önkormányzatnak, hogy eleget tudjon tenni a támogató okiratokban előírt elszámolási kötelezettségének.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok megépítése” tárgyú Belügyminisztériumi elszámolás jelenlegi állapotáról szóló beszámolót elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a támogatásokkal a támogatói okiratokban írt módon való elszámolás érdekében valamennyi pénzügyi, adóügyi és jogi tekintetben szükséges és indokolt eljárásokat indítsa meg, egyéb intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2020. október 26.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



BÖMGF/497-5/2019.sz. TO 1,0685 Mrd Ft						BMÖGF/648-3/2018. TO 1 Mrd Ft					
Sorszám	Név	Tevékenység	Számla	Elszámolandó, záradékolt összeg	Megjegyzés	Sorszám	Név	Tevékenység	Számla	Elszámolandó, záradékolt összeg	Megjegyzés
1	Variabau Kft	kivitelezés	1.részsza	146 590 491,00 Ft	Elszámolva	1	Variabau Kft	kivitelezés	3.részsza	249 866 078,00 Ft	Elszámolva
2	Variabau Kft	kivitelezés	2.részsza	218 700 384,00 Ft	Elszámolva	2	Variabau Kft	kivitelezés	5.részsza	297 919 854,00 Ft	Rendelkezésre áll, de hiányos a bankkivonat (átutalási bizonylat van)
3	Variabau Kft	kivitelezés	3.részsza	168 959 125,00 Ft	Elszámolva	3	Variabau Kft	kivitelezés	6.részsza	367 496 150,00 Ft	Rendelkezésre áll, de hiányos a pénzügyi teljesítés
4	Variabau Kft	kivitelezés	4.részsza	405 477 227,00 Ft	Rendelkezésre áll, de hiányos a bankkivonat (átutalási bizonylat van)	4	Variabau Kft	kivitelezés	végzsza	56 537 869,00 Ft	Rendelkezésre áll, de hiányos a pénzügyi teljesítés
5	Variabau Kft	kivitelezés	5.részsza	126 114 165,00 Ft	Rendelkezésre áll, de hiányos a bankkivonat (átutalási bizonylat van)	5	Animative Kft.	vázlattevé		3 431 878,00 Ft	Rendelkezésre áll
6	Expert Express Kft.	műszaki projektmenedzsment	1.részsza	332 326,00 Ft	Rendelkezésre áll	6	Animative Kft.	engedélyesterv	1.részsza	6 863 755,00 Ft	Rendelkezésre áll
7	Expert Express Kft.	műszaki projektmenedzsment	2.részsza	332 326,00 Ft	Rendelkezésre áll	7	Animative Kft.	engedélyesterv	végzsza	2 287 918,00 Ft	Rendelkezésre áll
8	Expert Express Kft.	műszaki projektmenedzsment	3.részsza	332 326,00 Ft	Rendelkezésre áll	8	Animative Kft.	kiviteli terv		14 286 609,00 Ft	Rendelkezésre áll
9	Expert Express Kft.	műszaki projektmenedzsment	4.részsza	332 326,00 Ft	Rendelkezésre áll	9	Kovács Zoltán ev.	mérőóraállás telepítés		780 967,00 Ft	Rendelkezésre áll
10	Expert Express Kft.	műszaki projektmenedzsment	5.részsza	332 326,00 Ft	Rendelkezésre áll	10	Curatus Tender Kft.	közbeszerzési lebonyolító	1.részsza	45 538,00 Ft	Rendelkezésre áll
11	Expert Express Kft.	műszaki projektmenedzsment	6.részsza	332 326,00 Ft	Rendelkezésre áll	11	Curatus Tender Kft.	közbeszerzési lebonyolító	végzsza	483 384,00 Ft	Rendelkezésre áll
12	Expert Express Kft.	műszaki projektmenedzsment	7.részsza	332 326,00 Ft	Rendelkezésre áll	Összesen:				1 000 000 000,00 Ft	
13	Expert Express Kft.	műszaki projektmenedzsment	8.részsza	332 326,00 Ft	Rendelkezésre áll	Záradék szövege TO alapján: " 1299/2018. (VII.4.) Korm.határozat alapján folyósított költségvetési támogatás terhére elszámolva."					
Összesen:				1 068 500 000,00 Ft							
Záradék szövege TO alapján: "Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L.törvény 3. melléklet II.14.pontja szerinti költségvetési támogatás terhére elszámolva."											